

CONSORCIO TPF-ICEACSA

EFR03-1589-2026

Soacha, 18 septiembre de 2026.

Señores
EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S
A/A. Ing. Martha Roció Caldas Niño
Directora Técnica
Bogotá

REFERENCIA: Contrato 03-EFR-2020, Interventoría Integral al Contrato No. 60-EFR-2019. Ejecución por parte del Contratista de las labores necesarias para la construcción de la Extensión de la Troncal NQS del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá en el municipio de Soacha Fases II y III. Lote 1: Calle 24 a Calle 15 sur.

ASUNTO: Oficio No.2026103000023111. Respuesta derecho de petición trasladado por TransMilenio bajo el radicado No. 2026100000076612

Respetada Ingeniera,

En respuesta al oficio citado en el asunto, nos permitimos dar respuesta según nuestro alcance contractual a lo solicitado por los peticionarios:

“INSTAMOS AMABLEMENTE A TRANSMILENIO S.A., EN SU CALIDAD DE ENTE GESTOR, A LIDERAR MESAS DE TRABAJO Y OFICIAR FORMALMENTE A LAS ALCALDIAS DE SOACHA Y BOGOTA, ASI COMO A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA INFRAESTRUCTURA. EL PROPOSITO ES ASEGURAR UNA COORDINACION FLUIDA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS EN LAS OBRAS CIVILES PENDIENTES, TALES COMO LAS CALZADAS EXCLUSIVAS, LAS PLATAFORMAS DE INTEGRACION Y LOS ACCESOS PEATONALES SEGUROS (COMO EL PUENTE DE LA FUTURA ESTACION DUCALES”. (Negrilla fuera de texto)

Con relación al cumplimiento del cronograma de las obras, se presentan las fechas establecidas de finalización con base en la programación de la **Línea Base No. 5 (LB5)**, que esta anexa a la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 60-EFR-2019, actualmente en trámite para extender el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2027. Dicha proyección se estipula considerando que el plazo contractual vigente finaliza el 30 de septiembre de 2026:

DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHA FIN
Sector 1 CALLE 22 a CALLE 14 (K0+240 - K0+840)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	21/01/2026
Sector 2 CALLE 14 a CALLE 10 Rio Soacha (K0+840 - K1+320)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	2/10/2026

Oficina principal
Calle 98 No. 21 – 50 Centro Empresarial Calle 98 Tercer piso
Bogotá, Colombia

Oficina Proyecto:
Carrera 6 No 18-04
Soacha, Cundinamarca

CONSORCIO TPF-ICEACSA

DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHA FIN
Sector 3 CALLE 10 a CALLE 6 (K1+320 - K1+680)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	18/03/2027
Sector 4 CALLE 6 a Diag. 7s PTE.HUMEDAL (K1+680 - K3+120)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	30/09/2026
Sector 5 PTE.HUMEDAL a CALLE 15S (K3+120 - K3+660)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	30/09/2026
Sector 6 CALLE 22 a CALLE 24 conectante KR 7 (K0+000 - K0+240)	Calzadas BRT sentido Bogotá - Girardot	13/03/2027
Sector 7 CALLE 24 a CALLE 14 (K2+760 - K3+660)	Calzadas BRT sentido Girardot - Bogotá	30/09/2026
Sector 8 CALLE 14 a CALLE 10 Rio Soacha (K2+280-K2+760)	Calzadas BRT sentido Girardot - Bogotá	2/10/2026
Sector 9 CALLE 10 Rio Soacha a CALLE 3 (K1+680 - K2+280)	Calzadas BRT sentido Girardot - Bogotá	19/03/2027
Sector 10 CALLE 3 a CALLE 9 SUR (K0+600 - K1+680)	Calzadas BRT sentido Girardot - Bogotá	30/09/2026
Sector 11 CALLE 9s a CALLE 15 SUR (K0+000 - K0+600)	Calzadas BRT sentido Girardot - Bogotá	30/09/2026
PLATAFORMA ALIMENTADORES	3M	29/09/2026
PLATAFORMA CENTRAL ARTICULADOS	3M	23/03/2027
EDIFICIO SUR	3M	7/01/2027
EDIFICIO NORTE	3M	7/01/2027
Puente Peatonal Ducales		27/10/2026
Puente Peatonal El Altico		29/11/2025
Puente Peatonal Humedal Compartir		31/08/2026
Acceso Puente Peatonal Carrera 7		31/12/2026

Las fechas de terminación son susceptibles de cambio si por interferencia de terceros que pueden impactar las fechas mencionadas anteriormente.

Sumado, con relación a la información referente en su comunicado “Respuesta derecho de petición trasladado por TransMilenio”, en complemento, se lista en el siguiente cuadro relación de las mesas de trabajo o recorridos, que se han realizado con Transmilenio S.A., la Empresa Férrea Reginal (EFR), el contratista Consorcio Vial de Soacha (CVS), la Interventoría TPF ICEACSA, desde el inicio en la etapa de construcción:

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS TRATADOS
21/07/2022	Reunión con Transmilenio

Oficina principal
Calle 98 No. 21 – 50 Centro Empresarial Calle 98 Tercer piso
Bogotá, Colombia

Oficina Proyecto:
Carrera 6 No 18-04
Soacha, Cundinamarca

CONSORCIO TPF-ICEACSA

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS TRATADOS
17/08/2022	Visita (Presencial) Puertas prototipo Estación Santa Lucia - Transmilenio
29/08/2022	Revisión temas Transmilenio (Puertas-Ventanas-Torniquetes-ciclo parqueaderos)
31/08/2022	REUNIÓN MESA DE TRABAJO TRANSMILENIO
22/02/2023	REUNIÓN TRANSMILENIO Y RECAUDO BOGOTÁ
20/10/2023	REUNIÓN SEGUIMIENTO TRANSMILENIO - Seguimiento y presentación parámetros operacionales
1/11/2023	VISITA ESTACIÓN NARIÑO - PARÁMETROS OPERACIONALES TRANSMILENIO
6/02/2024	SEGUIMIENTO PRESENTACIÓN A TRANSMILENIO Técnico - gestión No. 68
28/02/2024	MEAS DE SEGUIMIENTO TRANSMILENIO DISEÑO ELÉCTRICO OTROS No. 26
29/02/2024	REUNIÓN EFR SEGUIMIENTO TRANSMILENIO OTROS No. 27
10/04/2024	SEGUIMIENTO TRANSMILENIO EFR-CVS-INTER - Técnico - gestión No. 83
7/05/2024	REVISIÓN MATRIZ TEMA TRANSMILENIO EFR-INT Otros No. 28a
31/05/2024	REVISIÓN TEMAS ANI Y TRANSMILENIO Otros No. 31
11/06/2024	REUNIÓN REVISIÓN VOZ Y DATOS TRANSMILENIO - EFR - ETB - RS 131A
12/06/2024	Reunión Validación ubicación y Dimensiones de las ventanas de operación Transmilenio
5/07/2024	Mesa de Trabajo Convenio EFR-Transmilenio (inter. virtual)
18/07/2024	PRESENTACIÓN ADICIONALES TRANSMILENIO A EFR Técnico / gestión No. 118A
16/08/2024	REVISIÓN ADICIONALES CON TRANSMILENIO - Reunión de seguimiento convenio 049 de 2019 TMSA -EFR
21/08/2024	virtual ACCESIBILIDAD Transmilenio - EFR - CVS - TPFICEACSA
28/08/2024	Reunión Transmilenio - SEGURIDAD - Técnico y/o Gestión 129A
29/08/2024	REVISIÓN CRONOGRAMA CVS-INTERVENTORÍA AFECTACIONES ACTIVACIÓN BRT TRAYECTORIAS SOLICITUD DE TRANSMILENIO - Técnico y/o Gestión 129B
30/08/2024	Virtual PUERTAS AUTOMÁTICAS TMSA - EFR - CVS - Técnico y/o Gestión 129F
2/09/2024	REVISIÓN EN CAMPO TEMAS TRANSMILENIO Técnico gestión No. 130
9/09/2024	RECORRIDO TRANSMILENIO - CVS - EFR - INTER Técnico gestión No. 133
13/09/2024	Revisión Especificación TMSA Puertas Vagones - Lote 1 Técnico gestión No. 135B
25/10/2024	RECORRIDO AVANCE TRANSMILENIO - EFR -CVS INTER
3/12/2024	Otrosí 11 Lote 1 temas TMSA
22/01/2025	RECORRIDO TRANSMILENIO
30/01/2025	REVISIÓN ADICIONALES TRANSMILENIO EFR-CVS-INTER
18/03/2025	Revisión diseño geométrico 3M - Ventanas operacional de TMS
25/03/2025	Mesa de trabajo Requerimientos Operacionales TMSA
9/04/2025	EMPALME INTERNO DE TEMAS TRANSMILENIO CON JOHN (Ambiental)
30/04/2025	Seguimiento ajustes E&D - Transmilenio - lote 1
8/05/2025	SEGUIMIENTO TRANSMILENIO OTROSÍ 11
15/05/2025	Revisión con TMSA aspectos de ajuste de diseños Lote 1
30/05/2025	Seguimiento ajustes E&D - Transmilenio - Lote 1- CVS - EFR- INTER
12/06/2025	COMITÉ INTERNO (no asistí por reunión en Transmilenio)
12/06/2025	Revisión Diseño Arquitectónico Lote 1 (Señalética)en Transmilenio
24/06/2025	Revisión solicitud TMSA comunicado 2025-EE-18080 - Cicloparqueaderos
11/07/2025	Seguimiento Ajustes E&D - Transmilenio - Lote 1
14/07/2025	Seguimiento Ajustes E&D - Transmilenio - Lote 1
16/07/2025	Revisión Virtual con TMSA - Señalética Lote 1
18/07/2025	Seguimiento Ajustes E&D - Transmilenio - Lote 1

Oficina principal
Calle 98 No. 21 – 50 Centro Empresarial Calle 98 Tercer piso
Bogotá, Colombia

Oficina Proyecto:
Carrera 6 No 18-04
Soacha, Cundinamarca


CONSORCIO TPF-ICEACSA

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS TRATADOS
30/07/2025	Seguimiento Ajustes E&D - Transmilenio - Lote 1 presupuesto
2/09/2025	Mesa trabajo - Requerimientos adicionales TMSA (Ciclo estaciones)
27/03/2026	Recorrido Transmilenio - EFR - Recaudo Bogotá - CVS - Interventoría
13/04/2026	MESA DE TRABAJO EDIFICACIONES No. 99 Recorrido revisión Accesibilidad (Transmilenio - EFR - CVS - Interventoría)
8/05/2026	RECORRIDO TMS - RECAUDO - EFR- INTER (Plantillas BCA) MESA DE TRABAJO EDIFICACIONES No. 104
25/06/2026	RECORRIDO TMS-INTER-EFR-CVS LAMINA MICROPERFORADA
2/07/2026	RECORRIDO TECNICO TMS - EFR -CVS - INTER EDIFICACIONES No. 109
30/07/2026	REUNIÓN SEGUIMIENTO DE AVANCE TMSA - EFR - CVS - INTER (Primera reunión cad. 15 días)

Esta Interventoría desconoce si TransMilenio S.A., ha adelantado mesas de trabajo en escenarios adicionales a los anteriormente señalados, o si ha oficiado de manera directa sobre el proyecto a las alcaldías municipales de Soacha y distrital de Bogotá.

Con lo anterior, consideramos haber brindado respuesta integral y claridad a lo requerido por la Empresa Férrea Regional (EFR), quedando a su entera disposición ante cualquier inquietud

Atentamente,



FRANCISCO ROMERO FERRO
Director de Interventoría
CONSORCIO TPF-ICEACSA

Anexo: NA

Elaboró: DPEV/HEGC
Revisó: HEGC
Aprobó: FRF