



NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

**MINISTERIO DE TRANSPORTE**  
**INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO**  
**UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PROYECTO**  
**EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL SISTEMA INTEGRADO DE**  
**TRANSPORTE MASIVO DE BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA**  
**FASES II Y III**

PERIODO INFORMADO : PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

**ESTADO DE INVERSION ACUMULADA ( Expresado en miles de \$ Col) PG2**

Cen Cos	PERIODO INFORMADO (B)								PORCENTAJE AVANCE (E)
	25	26	27	28	29	30	31	32	(E) = (+17+18+19+20+21+22+23) / (32)
	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Otros Aportes Ente Gestor ( Multas, Ventas de Terrenos, ...)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	Aportes Entes Territoriales - Departamento
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)</b>									
0255	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	791.954.039	0	0	0	0	0	791.954.039	4,48
0355	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO	0	73.989.990	0	0	0	0	73.989.990	10,55
1055	RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	0	0	0	0	43.709.418	0	43.709.418	100,00
1155	APORTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0	199.583.034	199.583.034	11,06
<b>TOTAL FUENTES ( A )</b>		<b>791.954.039,00</b>	<b>73.989.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.709.418</b>	<b>199.583.034</b>	<b>1.109.236.481</b>	<b>126,09</b>

**INVERSION**

17	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.209.719	0	29.991.697	0	0	0	31.201.416	0,00	
18	INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	8.332.428	9.708.075	169.408.208	0	0	3.600.080	191.048.791	0,00	
19	PREDIOS Y PLAN DE REASRENTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS	37.837.655	7.979.784	143.476.278	0	0	43.709.419	29.414.797	262.417.933	18,65
20	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	2.242.727	156.497	15.035.872	0	0	0	1.318.364	18.753.460	0,00
21	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	989.756	850.124	18.864.273	0	0	0	22.242	20.726.395	0,00
22	ADECUACIÓN MALLA VIAL	5.314.923	1.963.501	78.008.282	0	0	0	5.990.208	91.276.914	0,00
23	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	9.501.718	4.019.702	31.721.984	0	0	0	10.899.657	56.143.061	4,09
24	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	3.866.095	709.334	6.605.831	0	0	0	0	11.181.260	0,00
25	TRASLADO DE REDES	17.003.502	0	70.715.233	0	0	0	4.210.879	91.929.614	0,00
26	SERVICIO DE LA DEUDA	89.873.700	1.593.795	6.754.147	0	0	0	100.872.115	199.093.757	0,00
27	COSTOS FINANCIEROS	610.715	3.854.803	1.523.766	0	0	0	7.507.673	13.496.957	56,76
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>		<b>176.782.938,00</b>	<b>30.835.615</b>	<b>572.105.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.709.419</b>	<b>163.836.015</b>	<b>987.269.558</b>	<b>79,50</b>

**VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY**  
GERENTE GENERAL  
52661824

**GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO**  
DIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA  
1032418466

**TORRES ZORRO ANA JUDITH**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E  
52432831

**RODRIGUEZ TORRES FANNY**  
CONTADOR  
35419447

Fecha: 19/04/2020

Elaboró :FINO RIANO DIANA MARCELA

Maquina: TOSHIBA

Página 1 de 1

Versión : 15.1