



NOMBRE ENTE GESTOR :EMPRESA FERREA REGIONAL SAS

PERIODO INFORMADO : SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO  
 UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  
 PROYECTO EXTENSIÓN DE LA TRONCAL NQS DEL  
 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE  
 BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA FASES II Y III

ESTADO DE INVERSION ACUMULADA ( Expresado en miles de \$ Col) PG2

Cen Cos	PERIODO INFORMADO (B)								PORCENTAJE AVANCE (E)	
	25	26	27	28	29	30	31	32	(E) = (+17+18+19+20+21+22+23) / (32)	
	Recursos Nación Otras Fuentes	Aportes Entes Territoriales - Municipio	Aportes Ente Gestor (Crédito Banca Comercial)	Recursos Otros Aportes del Ente Gestor (Convenios con Empresas de Servicios Públicos)	Otros Aportes Ente Gestor ( Multas, Ventas de Terrenos, ...)	Recursos Entes Territoriales en Especie	Aportes Entes Territoriales - Departamento	TOTAL	Aportes Entes Territoriales - Departamento	
<b>ENTRADAS DE EFECTIVO (INGRESOS)</b>										
0255	RECURSOS NACION - OTRAS FUENTES	791.954.039	0	0	0	0	0	791.954.039	4,48	
0355	APORTES ENTES TERRITORIALES - MUNICIPIO	0	73.989.990	0	0	0	0	73.989.990	10,55	
1055	RECURSOS ENTES TERRITORIALES EN ESPECIE	0	0	0	0	43.709.418	0	43.709.418	100,00	
1155	APORTES TERRITORIALES - DEPARTAMENTO	0	0	0	0	0	199.583.034	199.583.034	11,06	
<b>TOTAL FUENTES ( A )</b>										
		791.954.039,00	73.989.990	0	0	0	43.709.418	199.583.034	1.109.236.481	126,09
<b>INVERSION</b>										
17	INFRAESTRUCTURA VIAL	1.019.136	0	34.675.828	0	0	2.432.298	38.127.262	0,00	
18	INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE	12.467.426	14.184.193	160.753.362	0	0	3.643.811	191.048.792	0,00	
19	PREDIOS Y PLAN DE REASANTAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS	50.627.994	3.121.675	113.942.943	0	0	43.709.418	28.570.353	239.972.383	20,55
20	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	158.349	156.496	18.316.614	0	0	0	122.000	18.753.459	0,00
21	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO	1.882.958	850.125	17.809.048	0	0	0	184.266	20.726.397	0,00
22	ADECUACIÓN MALLA VIAL	2.625.114	0	79.157.370	0	0	0	9.494.432	91.276.916	0,00
23	ESTUDIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA DE OBRA Y OPERACIÓN	11.332.137	416.760	30.514.486	0	0	0	31.812.255	74.075.638	3,10
24	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	2.225.602	351.821	7.824.182	0	0	0	779.656	11.181.261	0,00
25	TRASLADO DE REDES	1.842.000	0	80.543.117	0	0	0	9.544.496	91.929.613	0,00
26	SERVICIO DE LA DEUDA	126.520.662	4.987.353	0	0	0	0	16.108.434	147.616.449	0,00
27	COSTOS FINANCIEROS	7.873.706	6.555.815	1.088.981	0	0	0	10.289.757	25.808.259	36,12
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>										
		218.575.084,00	30.624.238	544.625.931	0	0	43.709.418	112.981.758	950.516.429	59,77

VILLAMIL BUITRAGO JEMMY SULGEY  
 GERENTE GENERAL  
 52661824

TORRES ZORRO ANA JUDITH  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E  
 52432831

GIRALDO VASQUEZ ALEJANDRO  
 DIRECTOR ESTRUCTURACION FINANCIERA  
 1032418466

RODRIGUEZ TORRES FANNY  
 CONTADOR  
 TP 164075 - T